

住宅の気密性能試験結果(1)

依頼者	会社名又は 氏名	新建築 株式会社	電話 0745-32-9715
	住 所	滋賀県近江八幡市出町162-2	

測定対象建物の概要

建物の名称		様邸 新築工事	
所在地		滋賀県近江八幡市	
竣工年月日		2017/03	
構造及び工法		在来木造工法	
建物の規模	地階床面積	- m ²	
	1階床面積	60.01 m ²	
	2階床面積	34.65 m ²	
	3階床面積	- m ²	
	延べ床面積	114.69 m ² (A)	
開口部の仕様	窓	単層(引違い・外開き・内開き)	
	玄関戸	外開き戸	
主要部材の気密層の仕様			
建物構造		断熱材付梁面の通り	
通気孔を測定した位置		添付平面図に示す	

測定時の建物条件

	部位	状況	確認	特記事項(左欄以外の結果)
1	建物外皮にあるドア・窓	ロック(施錠)だけ	○	
2	戸枠・床下吹き口	普通に閉めた状態	○	
3	熱線受け	普通に閉めた状態	○	
4	車庫に通じるドア	普通に閉めた状態	なし	
5	基礎と床の内方に断熱している 地下へ通じるドア	普通に閉めた状態	なし	
6	換気レジスター	シャッター開けたは目視り	なし	
7	空調レジラフアン	シャッター閉じたは目視り	なし	
8	換気扇・穴井戸	シャッター閉けたは目視り	なし	
9	FF式以外の煙突の穴	ダンバー閉けたは目視り	なし	
10	屋外に通じる排水管	排水または管口を目視り	○	
11	集中換気システムの送排気 ダクトの屋外側出入口	ゲート処理または目視り	○	
12	建物外皮の外側にある開口部	普通に閉めた状態	○	

測定対象外とした部分(空間)の名称

開口上で延べ床面積(A)に含まれる床面積 - m² (B)

床抜け・床下・小屋裏などの測定対象の想定床面積 - m² (C)

測定対象とした建物の実質延べ床面積(D) - m² (D = A + B + C)

測定対象とした建物の外皮内格積 - m³ (E) (換気回数を求めるときに記入すること)

(B) 梯段構には、各状態を確認後、○印を付けること

住宅の気密性能試験結果(2)

建築・新築工事

測定者・測定方法・測定装置									
事業所	株式会社 マーベックス	事業所 登録番号	1506	測定者	高橋 実	登録番号	07290-18		
所在地	大阪府東大阪市田原本町2-3-30				電話番号	072-962-3382			
測定方法	JIS A 2291(遮断熱による住宅等の気密性試験方法)による(吹き出し法) 測量および圧力差の測定は、あらかじめ校正した測定装置を使用して行った								
測定機器	コーナー孔機株式会社 KNS-2500C型								

試験日時	2017年5月2日 13時30分					
測定時の環境	大気	晴れ	風速	—	m/s	(参考)
	室内温度	20.6 ℃	屋内	—	—	(参考)
	外気温度	19.7 ℃	風速測定位置	—	—	(参考)
			気圧	—	hPa	(参考)

測定期	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
圧力差:ΔP(Pa)	19.9	30.1	41.1	49.3	60.5	—	—	—	—	—
通気量:Q(m ³ /h)	50	70	87	104	109	—	—	—	—	—

障害特性値:n(1< n < 2)	1.35
通気率(ΔP=1Pa時の通気量):n	5.6 m ³ /h·Pa ^{0.5}
ΔP=9.8Paにおける通気量:Q9.8	30.0 m ³ /h
係数:k	0.689
総相当隙間面積: a(cm ²)	21 cm ²
相当隙間面積: C(cm ² /m)	0.1 cm ² /m

