

# 住宅の気密性能試験結果(1)

|     |              |                 |    |              |
|-----|--------------|-----------------|----|--------------|
| 依頼者 | 会社名又は<br>氏 名 | 新建築 株式会社        | 電話 | 0748-32-8715 |
|     | 住 所          | 滋賀県近江八幡市山町162-2 |    |              |

| 測定対象建物の概要    |       |                           |  |
|--------------|-------|---------------------------|--|
| 建物の名称        |       | 核建 新築工事                   |  |
| 所在地          |       | 滋賀県長浜市                    |  |
| 竣工年月日        |       | 2017/05                   |  |
| 構造及び工法       |       | 在来工法                      |  |
| 建物の規模        | 地上床面積 | -                         |  |
|              | 1階床面積 | 65.83 m <sup>2</sup>      |  |
|              | 2階床面積 | 66.31 m <sup>2</sup>      |  |
|              | 3階床面積 | -                         |  |
|              | 総べ床面積 | 132.14 m <sup>2</sup> (A) |  |
| 開口部の仕様       | 窓     | 単層(引き違い・外開き・内開き)          |  |
|              | 玄関戸   | 外開き戸                      |  |
| 主な開口部の気密層の仕様 |       |                           |  |
| 建物吸排気        |       | 羽根詰付換気の通り                 |  |
| 通気孔を測定した位置   |       | 該付平面図に示す                  |  |

| 測定時の建物条件                 |                            |                          |                       |                     |
|--------------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------|
|                          | 既状                         | 方向                       | 確認                    | 特記事項(左欄以外の処理)       |
| 1                        | 建物外皮にあるドア・窓                | ロック施錠だけ                  | ○                     |                     |
| 2                        | 天井・床下段の口                   | 普通に閉めた状態                 | ○                     |                     |
| 3                        | 断熱受け                       | 普通に閉めた状態                 | ○                     |                     |
| 4                        | 廊道に通じるドア                   | 普通に閉めた状態                 | なし                    |                     |
| 5                        | 基礎と床の双方を断熱している<br>地下へ通じるドア | 普通に閉めた状態                 | なし                    |                     |
| 6                        | 換気レジスター                    | シャッター開または目張り             | なし                    |                     |
| 7                        | 台所シンジフラン                   | シャッター開または目張り             | なし                    |                     |
| 8                        | 換気扇・天井扇                    | シャッター開または目張り             | なし                    |                     |
| 9                        | ドア以外の透光穴の穴                 | ダンパー開または目張り              | なし                    |                     |
| 10                       | 屋外に通じる排水管                  | 排水栓または管口を目張り             | ○                     |                     |
| 11                       | 地中換気システムの給排气<br>ダクトの屋外側出入口 | アーバ格離または目張り              | ○                     |                     |
| 12                       | 建物外皮の外側にある開口部              | 普通に開いた状態                 | ○                     |                     |
| 測定対象外にした部分(空間)の名称        |                            |                          |                       |                     |
| 開上で述べ床面積(A)に含まれる床面積      |                            | - m <sup>2</sup> (B)     |                       |                     |
| 吹抜け・床下・小部屋などの測定対象外の床面積面積 |                            | 26.11 m <sup>2</sup> (C) |                       |                     |
| 測定対象とした建物の実質床面積(S)       |                            | S =                      | 108.25 m <sup>2</sup> | S = (A) + (B) + (C) |
| 測定対象とした建物の外皮内部面積         |                            | M <sub>1</sub> =         | m <sup>2</sup>        | (面積計算を省めるときに記入すること) |

(注) 確認欄には、各状態を確認後、○印を行ふこと

## 住宅の気密性能試験結果(2)

建築・新築工事

### 測定者・測定方法・測定装置

|      |  |             |      |     |      |              |          |  |  |
|------|--|-------------|------|-----|------|--------------|----------|--|--|
| 事業所  | 株式会社 マーベックス  | 事業所<br>登録番号 | 1500 | 測定者 | 高橋 宏 | 登録番号         | 07293-18 |  |  |
| 所在地  | 大阪府東大阪市若田本町2-3-39  |             |      |     | 電話番号 | 072-962-3787 |          |  |  |
| 測定方法 | JIS A 2201(送風機による住宅等の気密性能評価方法)による《測定法》<br>流量および面積の測定は、あらかじめ校正した測定器具を使用して行った。 |             |      |     |      |              |          |  |  |
| 測定装置 | ヨーナー計測株式会社 KNS-2500C型  |             |      |     |      |              |          |  |  |

|        |                   |        |        |  |     |      |  |
|--------|-------------------|--------|--------|--|-----|------|--|
| 試験日時   | 2017年7月11日 10時30分 |        |        |  |     |      |  |
| 測定時の環境 | 天候                | 晴れ     | 風速     |  | m/s | (参考) |  |
|        | 室内温度              | 29.3 ℃ | 風向     |  |     | (参考) |  |
|        | 外気温度              | 31.4 ℃ | 風速測定期間 |  |     | (参考) |  |
|        |                   |        | 気圧     |  | kPa | (参考) |  |

| 測定点         | 1    | 2    | 3    | 4    | 5    | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|-------------|------|------|------|------|------|---|---|---|---|----|
| 正力差:ΔP(Pa)  | 19.9 | 20.7 | 40.7 | 50.1 | 61.0 |   |   |   |   |    |
| 通気量:Q(m³/h) | 65   | 83   | 103  | 128  | 150  |   |   |   |   |    |

|                                 |                            |
|---------------------------------|----------------------------|
| 散開特性値:α (1<α<2)                 | 1.11                       |
| 漏気率(ΔP=1Pa時)の通気量:Q <sub>0</sub> | 3.8 m³/h・Pa <sup>1/2</sup> |
| ΔP=9.8Paにおける通気量:Q9.8            | 29.4 m³/h                  |
| 係数:b                            | 0.676                      |
| 総相当隙間面積:α A(cm²)                | 20 cm²                     |
| 相当隙間面積:C(cm²/m)                 | 0.1 cm²/m                  |

