

住宅の気密性能試験結果(1)

依頼者	会社名又は 氏 名	新健造 株式会社	電話	0746-32-8715
	住 所	滋賀県近江八幡市出町162-2		

測定対象建物の概要

建物の名称		様似 新竣工工事					
所在地		滋賀県米原市					
竣工年月日		2017					
構造及び工法		在来木造工法					
建物の規模	地上床面積	- m ²					
	1階床面積	72.45 m ²					
	2階床面積	62.11 m ²					
	3階床面積	- m ²					
	延べ床面積	134.56 m ² (A)					
開口部の仕様	窓	単層(引き違い・外開き・内開き)					
	玄関ドア	外開きドア					
主な設置の気密隔離の仕様							
建物膜受試							
透気量を測定した位置							

測定時の建物条件

	部位	状況	確認	特記事項(左欄以外の部屋)
1	建物外壁にあるドア・窓	シャッターワンタラ開けた状態	○	
2	天井・床下収納口	普通に閉めた状態	○	
3	戸袋窓	普通に閉めた状態	○	
4	雨樋に通じるドア	普通に閉めた状態	△	
5	馬鹿と床の間等が施設している地下へ通じるドア	普通に閉めた状態	なし	
6	換気扇レジスター	シャッター開けた時は目視り	なし	
7	トイレレンジファン	シャッター開けた時は目視り	なし	
8	換気扇・天井換気	シャッター開けた時は目視り	なし	
9	PP式以外の換気穴	ダンパー開けた時は目視り	なし	
10	屋外に通じる排水管	排水栓は管口を封切り	○	
11	地中換気システムの給排气ダクトの屋外露出入口	ダクト露頂または目視り	○	
12	建物外壁の各割にある窓口部	普通に開けた状態	○	
測定対象外にした部分(空開口)の名称				
同上で延べ床面積(A)に含まれる床面積		- m ²	(B)	
吹抜け・床下・小屋裏などの開口部対象の相当床面積		28.76 m ²	(C)	
測定対象とした建物の実質延べ床面積(B)		105.32 m ²	△ = (A) - (B) + (C)	
測定対象とした建物の外皮内部積		m ³	(測定用具を始めるとときに記入すること)	

(△) 確認欄には、各建物を確認性、○印を付けること

住宅の気密性能試験結果(2)

株式会社 ハーベック

測定者・測定方法・測定装置									
事業所	株式会社 ハーベック	事業所 登録番号	1506	測定者	高橋 実	統括番号	07293-18		
所在地	大阪府東大阪市吉田本町2-3-30				電話番号	072-942-0787			
測定方法	JIS A 2109 (住宅地における住宅等の気密性性能試験方法)による (JIS A 2109)								
測定装置	測量精度の高い多室の測定室、あらかじめ校正した測定装置を使用して行った。								

試験日時	2017年11月1日 10時00分				
測定時の環境	天候	晴れ	風速	mm/s	(参考)
	室内温度	20.0 °C	風向		(参考)
	外気温度	24.7 °C	風速測定位置		(参考)
			気圧	101%	(参考)

測定点	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
圧力差: ΔP(Pa)	23.5	34.2	41.6	50.9	60.8					
透気量: Q(m³/h)	54	79	86	113	130					

漏開特性値: n (1< n < 2)	1.07
透気率(△P=1Pa時の透気量): n	2.8 ml/h·Pa ^{1/2}
△P=0.8Paにおける透気量: Q9.8	23.8 ml/h
係数:b	0.683
総相当断面積: a A(cm ²)	16 cm ²
相当隙間面積: C(cm ² /m)	0.1 cm ² /m

