

# 住宅の気密性能試験結果(1)

依頼者	会社名又は 氏名	新電器株式会社	電話	0748-32-8715
	住所	滋賀県近江八幡市出町162-2		

## 測定対象建物の概要

建物の名称	新築 断熱工事				
所在地	滋賀県近江八幡市				
竣工年月日	2018				
構造及び工法	在来木造工法				
建物の規模	地盤床面積	- m <sup>2</sup>			
	1階床面積	63.35 m <sup>2</sup>			
	2階床面積	56.31 m <sup>2</sup>			
	3階床面積	- m <sup>2</sup>			
	総床面積	119.66 m <sup>2</sup> (A)			
開口部の仕様	窓	単層(引き違い・外開き・内開き)			
	玄関戸	外開き戸			
主な遮断の気密層の仕様					
建物概要図	別紙添付図面の通り				
測定箇所を指定した位置	添付平面図に示す				

測定時の建物条件				
	部位	方法	確認	修正実施(未種以外の状況)
1	建物外皮にあるドア・窓	シッター(施錠)だけ	○	
2	天井・床下改め口	普通に閉めた状態	○	
3	開け受け	普通に閉めた状態	○	
4	裏面に通じるドア	普通に閉めた状態	なし	
5	裏面と床の両方を取扱している 床下へ通じるドア	普通に閉めた状態	なし	
6	換気システム	シャッター開または目盛り	なし	
7	セクションジフラン	シャッター開または目盛り	なし	
8	換気扇・天井扇	シャッター開または目盛り	なし	
9	F/F式以外の換気の大	ダンバー開または目盛り	なし	
10	屋外に通じる排水管	排水または管口を目盛り	○	
11	室内換気システムの給排気 ダクトの室外側出入口	テープ処理または目盛り	○	
12	建物外皮の外側にある開口部	普通に開けた状態	なし	
測定対象外にした部分(空間)の名称				
同上で述べた面積(A)に含まれる床面積		- m <sup>2</sup> (B)		
吹抜け・床下・小部屋などの測定対象の相当床面積		25.65 m <sup>2</sup> (C)		
測定対象とした建物の実質延べ床面積(D)		S = 143.31 m <sup>2</sup> S = (A) + (B) + (C)		
測定対象とした建物の外皮内容積		V <sub>1</sub> = m <sup>3</sup> (測気回数を決めるときに記入すること)		

(注) 確定欄には、各状態を確認後、○印を付けること

## 住宅の気密性能試験結果(2)

第15章

試験日時	2018年12月3日 9時00分				
測定時の環境	天候	晴れ	風速	m/s	(参考)
	室内温度	13.2 ℃	風向		(参考)
	外気温度	11.4 ℃	風速測定位置		(参考)
			気圧	hPa	(参考)

测定点	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
压差 $\Delta P$ (Pa)	23.0	31.4	40.3	49.9	59.4					
透氧量 $O_2(m^3/h)$	44	72	76	100	111					

隙間特性値 : n (1 < n < 2)	1.03
通気率(△P=1Pa時の通気量):a	2.2 $\text{m}^3/\text{h}\cdot\text{Pa}^{1/2}$
△P=9.8Paにおける通気量:Q9.8	29.1 $\text{m}^3/\text{h}$
係数:b	0.699
総相当隙間面積 : A ( $\text{m}^2$ )	14 $\text{cm}^2$
相当隙間面積 : C ( $\text{cm}^2/\text{m}^2$ )	0.1 $\text{cm}^2/\text{m}^2$

