

住宅の気密性能試験結果(1)

依頼者	会社名又は氏名	華建盛 株式会社	電話	0749-32-8715
	住所	滋賀県近江八幡市出町162-2		

測定対象建物の概要			
建物の名称		新築工事	
所在地		滋賀県長浜市	
竣工年月日		2019	
構造及び工法		在来木造工法	
建物の規模	地階床面積	- m ²	
	1階床面積	64.59 m ²	
	2階床面積	60.45 m ²	
	3階床面積	- m ²	
	延べ床面積	125.04 m ² (A)	
開口部の仕様		窓	単層(引き違い・外開き・内開き)
		玄関戸	外開き戸
主な部位の気密層の仕様			
建物概要図		別紙添付図面の通り	
通気量を測定した位置		添付平面図に示す	

測定時の建物条件				
	部位	方法	確認	特記事項(及欄以外の処理)
1	建物外皮にあるドア・窓	ロック(施錠)だけ	○	
2	天井・床下改め口	普通に閉めた状態	○	
3	郵便受け	普通に閉めた状態	○	
4	車庫に通じるドア	普通に閉めた状態	なし	
5	基礎と床の両方を断熱している地下へ通じるドア	普通に閉めた状態	なし	
6	換気レジスター	シャッター閉または目張り	なし	
7	台所レンジファン	シャッター閉または目張り	なし	
8	換気扇・天井扇	シャッター閉または目張り	なし	
9	PP式以外の煙突の穴	ダンパー閉または目張り	なし	
10	屋外に通じる排水管	封水または管口を目張り	○	
11	屋中換気システムの給排気ダクトの屋外側出入口	テープ処理または目張り	○	
12	建物外皮の外側にある開口部	普通に閉じた状態	なし	
測定対象外にした部分(空間)の名称				
同上で延べ床面積(A)に含まれる床面積		- m ² (B)		
吹き抜け・床下・小屋裏などの測定対象の相当床面積		29.24 m ² (C)		
測定対象とした建物の実質延べ床面積(S)		S = 154.28 m ² S = (A) - (B) + (C)		
測定対象とした建物の外皮内容積		V _e = m ³ (耐気係数を求めるときに記入すること)		

(注) 確認欄には、各状態を確認後、○印を付けること

住宅の気密性能試験結果(2)

新築工室

測定者・測定方法・測定装置							
事業所	株式会社 マーブックス	事業所 登録番号	1506	測定者	高橋 宏	登録番号	07293-21
所在地	東大阪府吉田本町2-3-30				電話番号	072-962-3787	
測定方法	JIS A 2201 (通風機による住宅等の気密性能試験方法)による (減圧法) 試験および圧力差の測定は、あらかじめ校正した測定装置を使用して行った						
測定装置	コーナー札幌株式会社 KNS-2500C型						

試験日時	2019年9月28日 9時00分						
測定時の環境	天候	晴れ	風速	m/s			(参考)
	室内温度	27.6 ℃	風向				(参考)
	外気温度	26.2 ℃	風速測定位置				(参考)
			気圧	hPa			(参考)

測定点	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
圧力差: ΔP (Pa)	11.2	19.3	27.1	37.8	46.4					
透気量: Q (m^3/h)	29	54	78	94	111					

隙間特性値: n ($1 < n < 2$)	1.02
透気率($\Delta P=1Pa$ 時の透気量): a	2.8 $m^3/h \cdot Pa^{1/n}$
$\Delta P=9.8Pa$ における透気量: $Q_{9.8}$	26.0 m^3/h
係数: b	0.681
総相当隙間面積: a (cm^2)	18 cm^2
相当隙間面積: C (cm^2/m^2)	0.1 cm^2/m^2

