

# 住宅の気密性能試験結果(1)

依頼者	会社名又は氏名	華建築株式会社	電話	0748-32-8715
	住所	滋賀県近江八幡市出町162-2		

測定対象建物の概要		
建物の名称	様邸 新築工事	
所在地	滋賀県長浜市	
竣工年月日	2021	
構造及び工法	在来木造工法	
建物の規模	地階床面積	- m <sup>2</sup>
	1階床面積	57.96 m <sup>2</sup>
	2階床面積	57.96 m <sup>2</sup>
	3階床面積	- m <sup>2</sup>
	延べ床面積	115.92 m <sup>2</sup> (A)
開口部の仕様	窓	2重窓(引き違い・外開き・内開き)
	玄関戸	外開き戸
主な部位の気密層の仕様		
建物概要図	別紙添付図面の通り	
通気量を測定した位置	添付平面図に示す	

測定時の建物条件				
	部位	方法	確認	特記事項(左欄以外の処理)
1	建物外皮にあるドア・窓	ロック(施錠)だけ	○	
2	天井・床下改め口	普通に閉めた状態	○	
3	郵便受け	普通に閉めた状態	なし	
4	車庫に通じるドア	普通に閉めた状態	なし	
5	基礎と床の両方を断熱している地下へ通じるドア	普通に閉めた状態	なし	
6	換気レジスター	シャッター閉または目張り	○	
7	台所レンジファン	シャッター閉または目張り	○	
8	換気扇・天井扇	シャッター閉または目張り	○	
9	FF式以外の煙突の穴	ダンパー閉または目張り	なし	
10	屋外に通じる排水管	封水または管口を目張り	○	
11	集中換気システムの給排気ダクトの屋外側出入口	テープ処理または目張り	○	
12	建物外皮の外側にある開口部	普通に開けた状態	なし	
測定対象外にした部分(空間)の名称				
同上で延べ床面積(A)に含まれる床面積		-	m <sup>2</sup>	(B)
吹抜け・床下・小屋裏などの測定対象の相当床面積		26.64	m <sup>2</sup>	(C)
測定対象とした建物の実質延べ床面積(S)		S =	142.56	m <sup>2</sup> S = (A) - (B) + (C)
測定対象とした建物の外皮内容積		V <sub>t</sub> =	m <sup>3</sup>	(漏気回数を求めるときに記入すること)

注) 確認欄には、各状態を確認後、○印を付けること

# 住宅の気密性能試験結果(2)

様邸 新築工事

測定者・測定方法・測定装置							
事業所	株式会社マーベックス	事業所登録番号	1506	測定者	高橋宏	登録番号	07293-21
所在地	大阪府東大阪市吉田本町2-3-30				電話番号	072-962-3787	
測定方法	JIS A 2201 (送風機による住宅等の気密性能試験方法)による (減圧法) 流量および圧力差の測定は、あらかじめ校正した測定装置を使用して行った						
測定装置	コーナー札幌株式会社 KNS-2500C型						

試験日時	2021年6月5日 14時30分						
測定時の環境	天候	晴れ			風速	m/s (参考)	
	室内温度	22.7 °C			風向	(参考)	
	外気温度	23.2 °C			風速測定位置	(参考)	
					気圧	hPa (参考)	

測定点	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
圧力差: ΔP(Pa)	10.5	20.6	29.9	41.9	50.9					
通気量: Q(m³/h)	23	55	70	87	95					

隙間特性値: n (1 ≤ n ≤ 2)	1.08
通気率(ΔP=1Pa時の通気量): a	2.8 m³/h·Pa <sup>1/n</sup>
ΔP=9.8Paにおける通気量: Q9.8	23.3 m³/h
係数: b	0.685
総相当隙間面積: α A(cm²)	16 cm²
相当隙間面積: C(cm²/m²)	0.1 cm²/m²

