

住宅の気密性能試験結果(1)

依頼者	会社名又は氏名	華建築 株式会社	電話	0748-32-8715
	住所	滋賀県近江八幡市出町162-2		

測定対象建物の概要			
建物の名称	棟名 新築工事		
所在地	滋賀県守山市		
竣工年月日	2018/08		
構造及び工法	在来木造工法		
建物の規模	地階床面積	- m ²	
	1階床面積	57.14 m ²	
	2階床面積	54.65 m ²	
	3階床面積	- m ²	
	延べ床面積	111.79 m ² (A)	
開口部の仕様	窓	単層(引き違い・外開き・内開き)	
	玄関戸	外開き戸	
主な部位の気密層の仕様			
建物概要図	別紙添付図面の通り		
過気量を測定した位置	給付平面図に示す		

測定時の建物条件				
	部位	方法	確認	特記事項(左欄以外の処理)
1	建物外皮にあるドア・窓	ロック(施錠)だけ	○	
2	天井・床下改め口	普通に閉めた状態	○	
3	郵便受け	普通に閉めた状態	○	
4	車庫に通じるドア	普通に閉めた状態	なし	
5	基礎と床の両方を断熱している 地下へ通じるドア	普通に閉めた状態	なし	
6	換気レジスター	シャッター閉または目張り	なし	
7	台所レンジファン	シャッター閉または目張り	なし	
8	換気扇・天井扇	シャッター閉または目張り	なし	
9	FF式以外の煙突の穴	ダンパー閉または目張り	なし	
10	屋外に通じる排水管	封水または管口を封鎖	○	
11	集中換気システムの給排気 ダクトの屋外側出入口	テープ処理または目張り	○	
12	建物外皮の外側にある開口部	普通に開けた状態	○	
測定対象外にした部分(玄関)の名称				
同上で延べ床面積(A)に含まれる床面積		- m ² (B)		
状態機・床下・小部屋などの測定対象の相当床面積		24.11 m ² (C)		
測定対象とした建物の実質延べ床面積(S)		S = 135.90 m ² S = (A) - (B) + (C)		
測定対象とした建物の外皮内容積		V _e = m ³ (過気回数を求めるときに記入すること)		

注) 確認欄には、各状態を確認後、○印をつけること