

住宅の気密性能試験結果(1)

依頼者	会社名又は氏名	華建築 株式会社	電話	0748-32-8715
	住所	滋賀県近江八幡市出町162-2		

測定対象建物の概要			
建物の名称	棟別 新築工事		
所在地	滋賀県長浜市		
竣工年月日	2019		
構造及び工法	在来木造工法		
建物の規模	地階床面積	- m ²	
	1階床面積	60.35 m ²	
	2階床面積	49.27 m ²	
	3階床面積	- m ²	
	延べ床面積	118.62 m ² (A)	
開口部の仕様	窓	単層(引き違い・外開き・内開き)	
	玄関戸	外開き戸	
主な部位の気密層の仕様			
建物概要図	別紙添付図面の通り		
透気量を測定した位置	添付平面図に示す		

測定時の建物条件				
	状況	方法	確認	特記事項(左欄以外の処理)
1	建物外皮にあるドア・窓	ロック(施錠)だけ	○	
2	天井・床下取れ口	普通に閉めた状態	○	
3	郵便受け	普通に閉めた状態	○	
4	車庫に通じるドア	普通に閉めた状態	なし	
5	基礎と床の隙方を断熱している地下へ通じるドア	普通に閉めた状態	なし	
6	換気レジスター	シャッター閉または目張り	なし	
7	合流レンジファン	シャッター閉または目張り	なし	
8	換気扇・天井扇	シャッター閉または目張り	なし	
9	FF式以外の煙突の穴	ダンパー閉または目張り	なし	
10	屋外に通じる排水管	止水または管口を目張り	○	
11	集中換気システムの排気ダクトの屋外側出入口	テープ処理または目張り	○	
12	建物外皮の外側にある開口部	普通に開けた状態	なし	
測定対象外にした部分(空間)の名称				
同上で延べ床面積(A)に含まれる床面積		- m ² (B)		
吹き抜け・床下・小屋裏などの測定対象の相当床面積		24.99 m ² (C)		
測定対象とした建物の実質延べ床面積(S)		S = 118.61 m ² S = (A) - (B) + (C)		
測定対象とした建物の外皮内容積		V _e = m ³ (換気回数を求めるときに記入すること)		

(注) 確認欄には、各状態を確認後、○印を付けること

住宅の気密性能試験結果(2)

標準 気密工事

測定者・測定方法・測定装置							
事業所	株式会社マーベックス	事業所 登録番号	1506	測定者	高橋 宏	登録番号	07203-21
所在地	東京都町田区本町3-3-30				電話番号	072-042-3787	
測定方法	JIS A 2294 (気密試験による住宅等の気密性能試験方法)による (吹込法) 漏れおよび圧力差の測定は、あらかじめ校正した測定装置を使用して行った						
測定装置	コーナー札幌株式会社 KNS-2500C型						

試験日時	2019年4月16日 10時00分						
測定時の環境	天候	晴れ	風速	m/s			(参考)
	室内温度	12.9 °C	風向				(参考)
	外気温度	10.9 °C	風速測定位置				(参考)
			気圧	hPa			(参考)

測定点	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
圧力差: ΔP (Pa)	19.0	29.8	40.6	49.2	58.4					
通気量: Q (m ³ /h)	48	70	80	104	121					

隙間特性値: n (1 < n < 2)	1.17
通気率($\Delta P=1Pa$ 時の通気量): a	3.7 m ³ /h・Pa ^{1/n}
$\Delta P=9.8Pa$ における通気量: $Q_{9.8}$	25.9 m ³ /h
係数: b	0.700
総相当隙間面積: α A(cm ²)	18 cm ²
相当隙間面積: C (cm ² /m ²)	0.1 cm ² /m ²

