

住宅の気密性能試験結果(1)

依頼者	会社名又は氏名	華建築 株式会社	電話	0749-32-8715
	住所	滋賀県彦根市出町162-2		

測定対象建物の概要			
建物の名称	様邸 新築工事		
所在地	滋賀県彦根市		
竣工年月日	2019		
構造及び工法	在来木造工法		
建物の規模	地階床面積	- m^2	
	1階床面積	65.42 m^2	
	2階床面積	49.56 m^2	
	3階床面積	- m^2	
	延べ床面積	114.28 m^2 (A)	
開口部の仕様	窓	単層(引き違い・外開き・内開き)	
	玄関戸	外開き戸	
主な部位の気密層の仕様			
建物概要図	別紙添付図面の通り		
通気量を測定した位置	添付平面図に示す		

測定時の建物条件				
	部位	方法	確認	特記事項(左欄以外の処理)
1	建物外皮にあるドア・窓	ロック(錠錠)だけ	○	
2	天井・床下改め口	普通に閉めた状態	○	
3	郵便受け	普通に閉めた状態	○	
4	車庫に通じるドア	普通に閉めた状態	なし	
5	基礎と家の両方を断熱している地下へ通じるドア	普通に閉めた状態	なし	
6	換気レジスター	シャッター閉または目張り	なし	
7	合流レンジファン	シャッター閉または目張り	なし	
8	換気扇・天井扇	シャッター閉または目張り	なし	
9	FF式以外の暖房の穴	ダンパー閉または目張り	なし	
10	屋外に通じる排水管	封水または管口を目張り	○	
11	集中換気システムの換排気ダクトの屋外側出入口	テープ処理または目張り	○	
12	建物外皮の外側にある開口部	普通に開けた状態	なし	
測定対象外にした部分(空間)の名称				
同上で延べ床面積(A)に含まれる床面積		- m^2 (B)		
状況け・床下・小室裏などの測定対象の相当床面積		24.16 m^2 (C)		
測定対象とした建物の実質延べ床面積(S)		S = 139.44 m^2 S = (A) - (B) + (C)		
測定対象とした建物の外皮内容積		V _e = m^3 (通気回数を求めるときに記入すること)		

注) 確認欄には、各状態を確認後、○印を付けること

住宅の気密性能試験結果(2)

建設 新築工事

測定者・測定方法・測定装置							
事業所	株式会社マーベックス	事業所 登録番号	1506	測定者	高橋 宏	登録番号	07293-21
所在地	東大阪市吉田本町2-3-30				電話番号	072-962-3187	
測定方法	JIS A 2201 (送風機による住宅等の気密性能試験方法)による (風圧法) 観音および圧力差の測定は、あらかじめ校正した測定装置を使用して行った						
測定装置	コーナー札幌株式会社 KNS-2500C型						

試験日時	2019年2月14日 9時30分								
測定時の環境	天候	晴れ			風速	m/s (参考)			
	室内温度	7.7 °C			風向	(参考)			
	外気温度	6.8 °C			風速測定位置	(参考)			
					気圧	hPa (参考)			

測定点	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
圧力差: ΔP (Pa)	20.7	31.3	40.6	50.5	60.7					
通気量: Q (m ³ /h)	43	69	92	99	121					

隙同特性値: n ($1 < n <= 2$)	1.04
通気率($\Delta P=1Pa$ 時の通気量): a	2.4 m ³ /h・Pa ^{1/n}
$\Delta P=9.8Pa$ における通気量: $Q_{9.8}$	21.7 m ³ /h
係数: b	0.705
総相当隙同面積: $a A$ (cm ²)	15 cm ²
相当隙同面積: C (cm ² /m ²)	0.1 cm ² /m ²

